



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Schulraumerweiterung Eselriet - Planung

HRM2 4230.5040.022

DATUM

inkl. MwSt.

BRUTTO-BAUKOSTEN

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| gemäss Bauabrechnung Abt. Hochbau | 04.01.2024 | 277'777.60 |
| Total Brutto-Baukosten | | <u>277'777.60</u> |

BEWILLIGTER BRUTTO-KREDIT

| | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| STAPA | Konto 4230.5040.022 | 05.04.2021 | 310'000.00 |
| Total Brutto-Kredit | | | <u>310'000.00</u> |

AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| 2019 | Konto 4230.5040.022 | 5'375.30 |
| 2020 | Konto 4230.5040.022 | 28'929.50 |
| 2021 | Konto 4230.5040.022 | 1'441.50 |
| 2022 | Konto 4230.5040.022 | 242'001.30 |
| 2023 | Konto 4230.5040.022 | 30.00 |
| Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung | | <u>277'777.60</u> |

MINDERKOSTEN (BRUTTO)

-32'222.40

EINNAHMEN GEM. BUCHHALTUNG

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Total Einnahmen gem. Buchhaltung | <u>0.00</u> |
|----------------------------------|-------------|

| | |
|---|------------|
| Total Brutto-Baukosten gem. Buchhaltung | 277'777.60 |
|---|------------|

| | |
|--|------|
| Total Baukosten vs. Total Baukosten nach Buchhaltung | 0.00 |
|--|------|

erstellt durch:
08.01.2024Cigdem Poslu
Sachbearbeiterin RechnungswesenDie Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonOlivia Kenel-Paredi
Leiterin Rechnungswesen